

Planning PREVISIONNEL TRAVAUX - REQUALIFICATION CENTRE-VILLE (Phase 1 - 2021)

Rues impactées - Phase 1 :

rue Brunel, rue A. Branche partie basse, rue A. branche partie haute, ruelle Saint-Pierre, place de la Libération

Espaces publics impactés :

- . **Parking de la Poste** - rue Brunel - création d'une dizaine de places de stationnement.
- . **Square de Brunel** : création de places de stationnement provisoires (phase chantier) avant création d'un nouvel espace paysagé "ilot de fraîcheur".

Planning PREVISIONNEL 2021 :

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle notamment impactant les livraisons de certaines matières premières, le planning s'ajustera au fil de l'eau. En cours de chantier, une communication spécifique et complémentaire pourra être faite auprès des riverains et commerçants impactés.

En rappel, pour toutes questions une adresse mail dédiée à ce projet est activée : amenagement-centreville@lafertealais.fr

mai-21 démarrage du chantier - Phase 1

à compter du	03-mai	→ Installation du chantier et de la base vie
à compter du	05-mai	→ Déplacement du Skate park
à compter du	07-mai	→ Réaménagement provisoire et places de parking - sur l' espace public rue Brunel
		→ Réhabilitation parking de la Poste - création d'une douzaine de places de stationnement)
à compter du	17-mai	→ Travaux Rue A. Branche (entre Brunel et Place de la Libération)
à compter du	25-mai	→ Intervention INRAP autour de l'église Saint Pierre
à compter du	1er-juin	→ Travaux Rue A. Branche (entre la Place Carnot et la rue Brunel)
à compter du	07-juin	→ Travaux Ruelle Saint-Pierre
à compter du	28-juin	→ Travaux rue Brunel
à compter du	02-août	→ Travaux Place de la Libération : coté rue Branche (éclairage-réseau-trottoirs)
à compter du	16-août	→ Travaux Place de la Libération : plateau central (avec fermeture du carrefour)
à compter du	06-sept	→ Signalisation, ponçage, enrobé

→	Fin prévue	sem. 18
→	Fin prévue	sem. 19
→	Fin prévue	sem. 20
→	Fin prévue	sem. 20
→	Fin prévue	sem. 24
→	Fin prévue	sem. 23
→	Fin prévue	sem. 24
→	Fin prévue	sem. 29
→	Fin prévue	sem. 32
→	Fin prévue	sem. 33
→	Fin prévue	sem. 35
→	Fin prévue	sem. 39

30/09/2021

→ **Fin du chantier - Phase 1**

Mis à jour le 18/05/2021